


Protokoll zur Elternratssitzung

21. November 2018

Schwerpunkt Umbau Karl-Theodor-Gebäude



Ort: Mitarbeitercafé Schule Rothestraße
Teilnehmer: gem. Anwesenheitsliste
Aufsteller: Meike Strack


Top 1	Begrüßung
1.1	Begrüßung durch den Vorstand
1.2	Vorstellung der Elternräte
1.3	Festlegung der Tagesordnung
1.4	Bestimmung des Protokollführers

Top 2	Umbau Karl-Theodor-Gebäude
	<p>Architekt Herr Rowold und Projektleiterin Frau Meyer (Schulbau Hamburg) sind anwesend und informieren über die anstehenden Umbaumaßnahmen im Karl-Theodor-Gebäude</p> <ul style="list-style-type: none">- der Umbau erfolgt unter dem Motto, behandeln der Substanz, als sei es ein Denkmal!“,- Beim Umbau sollen veränderte Tendenzen in der Pädagogik aufgegriffen werden- es werden auf den einzelnen Stockwerken Kompartments definiert und errichtet:- Bei Kompartments handelt es sich um circa jeweils 200 m² große Bereiche, die Brandschutz technisch so abgeschlossen sind, dass sie den aktuellen Anforderungen entsprechen (Sie können komplett abgeriegelt werden und haben jeweils zwei Ausgänge/Fluchtwege)- Dort wo sich zurzeit die Kinderwohnung befindet, wird zukünftig ein Speisebereich und ein Essen-Ausgabebereich entstehen gegebenenfalls mit angeschlossener Terrasse mit Sitzmöglichkeiten- Hier sollen dann zukünftig 200 Kinder in drei Schichten essen- Auf der gegenüberliegenden Seite entsteht ein Unterrichtsbereich, der gegebenenfalls auch anders genutzt werden kann.- durch die Bildung von Kompartments wird der Flur voll mit nutzbar als pädagogische Fläche- das Karl Theodor Gebäude wird barrierefrei durch die Installation eines Fahrstuhls im Eingangsbereich links. Der Zugang ist auch von außen möglich. Für den Fahrstuhl wird auf der linken Seite der Treppenaufgang entfernt.- Die sanitären Anlagen werden nicht instandgesetzt. Dies wird aus einem anderen Budget bedient und wird vermutlich irgendwann in den Folgejahren passieren.

Protokoll zur Elternratssitzung 21. November 2018**Top 2****Umbau Karl-Theodor-Gebäude**

- Der Flur im Erdgeschoss wird durch Wandöffnungen so aufgebrochen, dass mehr Licht ins Gebäude kommt
- Im ersten OG entstehen Klassenzimmer
- der zurzeit dort befindliche Navi-Raum wird zu einem Klassenzimmer zurück gebaut
- das zweite OG wird ebenfalls Klassenzimmer haben

- Der Bauantrag für die Baumaßnahme wurde am 20.11.2018 eingereicht, die Genehmigung wird im März 2019 erwartet
- zurzeit ist unklar wo die Baustelleneinrichtungsfläche sich befinden wird. Gegebenenfalls wird der Zugang zur Baustelle von der Bahrenfelder Straße auf erfolgen und ein Teil des Schulgartens für die Lagerung von Material und das Baustellen WC verwendet
- Sicherheit habe hierbei Priorität
- geplanter Baubeginn mit den Sommerferien 2019, gegebenenfalls etwas früher, so dass die Bauarbeiter zum größten Teil über die Ferien erfolgen
- Derzeit gibt es noch keine Detailplanung bezüglich eines Auszugs aus dem Karl Theodor Gebäude
- Dabei muss bedacht werden, dass im laufenden Betrieb keine lauten Arbeiten erledigt werden können
- Eine Containerlösung wird es nicht geben (also Klassenzimmer vorübergehend in Containern unterzubringen)
- zurzeit befinden sich sieben Klassen und das Erzieher Team im KTG
- die Übergabe des umgebauten Gebäudes ist für Dezember 2019 geplant
- auf die Frage nach der Schadstoffbelastung im Gebäude wird mitgeteilt, dass gemäß Schadstoffkataster das Gebäude schadstofffrei ist.
- Das Dachgeschoss und der Keller sind nicht pädagogisch nutzbar. Hierzu gibt es auch keine Planungen

Protokoll zur Elternratssitzung 21. November 2018**Top 3 Bericht aus der Schule (Frau Wagner)**

- zurzeit extrem hoher Krankenstand, auch mehrere Langzeiterkrankte
 - zurzeit fehlen über 220 Wochenstunden durch Krankheit
- Weihnachtsfeier 2018 in der Christianskirche:
- die Raumkapazität in der Kirche ist erschöpft, Anforderungen an Brandschutz können zur Zeit nicht mehr eingehalten werden. Hierbei ist die Schule verantwortlich und nicht die Christianskirche
 - es gibt derzeit Planungen für ein anderes Weihnachtsfeierkonzept an einem anderen Ort ab 2019
 - in diesem Jahr wird es aber auf jeden Fall am letzten Schultag noch eine Weihnachtsfeier in der Christianskirche geben
 - alle Instrumentalgruppen werden in der Kirche auftreten
 - Für vier Instrumentalgruppen (Flöte, Klarinette, Percussion, Gitarre) wird es auf jeden Fall am 6. Dezember eine 45-minütige Aufführung geben, für die derzeit schon geübt wird, diese Gruppen werden am letzten Schultag durch eine Vertretung begleitet
 - Frau Wagner bedankt sich für die vielfältigen Rückmeldungen auf Ihre Info Mail an die Viertklässler-Eltern, die viel Zuspruch und auch Anregungen und Hilfe gebracht hat.
 - Die Schülerbücherei wird demnächst gebaut, die Tischler sind beauftragt
 - Zurzeit wird die Bücherei von Schülern stark frequentiert
 - nach Fertigstellung der Bücherei soll gemeinsam mit der Schülerkonferenz ein Konzept zur Nutzung der Bücherei entwickelt werden